

REPORTE SEMANAL INSTALACIÓN LABORATORIO SAN FRANCISCO SEMANA 2

Actividades realizadas en la segunda semana de instalación en laboratorio Armenta y López. Se desmontaron los 12 módulos que faltaban de la estructura PTR, quedando totalmente libre la estructura, la estructura ha sido lijada y también se han cortado todas las pestañas de anclaje que tenía.





Se observo que hay tres tipos de modulos en el laboratorio, cuentan con modulos Canadian Solar de 550W de potencia, modulos Canadian Solar de 545W de potencia y modulos Jinko de 550W.

Se transportaron 25 modulos fotovoltaicos al laboratorio San Francisco ubicado en Linda Vista, por lo que en el laboratorio de Armenta y López han quedado 36 modulos (24 modulos Canadian Solar de 550W y 12 modulos Canadian Solar de 545W).

Se ha iniciado con la limpieza de los 36 modulos que se quedaron en el laboratorio de Armenta y López.



Además de esto, el día sábado 09 de marzo del 2023, se comienza a remover la estructura PTR que es innecesaria para la instalación de los modulos, y se comenzará a pintar.

