ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO A LA MIPYME

NÚMERO DE CRÉDITO: PAEEEMDK11X103329

Yo R.E. MANAGEMENT S.A. DE C.V. manifiesto bajo protesta de decir verdad que solicité un crédito al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica ("EL FIDE"), en el marco del Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo, por medio de "EL DISTRIBUIDOR": AMERICAN RENEWABLES INSTITUTE, a quien seleccioné de manera voluntaria para la adquisición del Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red (SFV) integrado por los siguientes equipos, elementos y costos en moneda nacional:

EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA

Partida	Tipo de producto	Marca	Modelo	Cantidad	Potencia (W)	Precio unitario sin IVA	Importe total sin IVA
1	MÓDULO FOTOVOLTAICO	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	10	630	\$ 6,500.00	\$ 65,000.00
2	INVERSOR FOTOVOLTAICO	SOLIS	S6-GR1P6K	1	6000	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00
3	ESTRUCTURA DE SOPORTE			1		\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

A	Costo Equipos (sin iva)	\$	96,500.00
B	Gastos de Instalación	\$	38,600.00
C	Equipos + gastos de instalación (A)+(B)	\$	135,100.00
D	IVA de (C)	\$	21,616.00
E	Subtotal (C)+(D)	\$	156,716.00
F	Incentivo 10%	\$	15,671.60
G	Costo de acopio y destrucción*	\$	0.00
H	Descuento (F)-(G)	\$	15,671.60
I	Total a financiar (E)-(H)	\$	141,044.40
J	Monto factura (E)+(G)	\$	156,716.00

Condiciones comerciales

Gastos de Instalación:

- Mano de obra para el suministro e instalación mecánica y eléctrica del Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red de CFE.
- Estructura de soporte fabricada en aluminio estructural anodizado o grado marino, con tornillería de acero inoxidable, diseñada de acuerdo al sitio de instalación, capaz de soportar el peso de los módulos FV, condiciones climatológicas del lugar y vientos mínimos de 120 km/hora, proporcionando a los módulos fotovoltaicos la orientación, inclinación, durabilidad y seguridad, sujetando los módulos FV al riel mediante el sistema de montaje atornillado (screwing mounting) o montaje de abrazaderas (clamping mounting), con accesorios para uso fotovoltaico. En caso de requerir estructura adicional para compensar alturas o librar sombras, se especificará el tipo de material a utilizar, dimensiones, diseño y recubrimiento, así como considerar el par galvánico. El método de anclaje de la estructura a la superficie es diseñado de acuerdo al sitio donde será instalada.
- Material eléctrico: Cable fotovoltaico en cableado de corriente directa que va de los arreglos de Módulos FV hasta el Inversor FV, cable tipo THHW-LS 90°C en cableado de corriente alterna; es decir, desde el Inversor FV hasta el punto de interconexión, ambos cableados con protecciones de sobrecorriente, sobrecarga y sobretensión, y ambos cableados canalizados y soportados de acuerdo al lugar de instalación.
- Sistema de tierra: Realizado con base en la NOM-001-SEDE-vigente, se instala electrodo de puesta a tierra física dedicado al sistema fotovoltaico e interconectado al sistema de tierra de la MiPyME si existe.
- Medio de desconexión manual: Para operación y mantenimiento. Se instala el desconectador de C.D. bajo carga, en un lugar fácilmente accesible desde el Generador Fotovoltaico (GFV).
- Gestorías de trámites: Gestoría de financiamiento ante el FIDE, contrato de interconexión con CFE, garantías del SFV y equipos.
- Prueba y puesta en marcha: Pruebas de funcionamiento del SFV y puesta en operación normal.
- Monitoreo remoto: Por periodo mínimo de un año. Se otorgará cuenta de acceso, aún si el beneficiario no contará con acceso a internet.
- Anexo Técnico.

El Sistema Fotovoltaico Interconectado deberá cumplir con los requerimientos del Manual Operativo del Programa "Eco-Crédito Empresarial, Masivo", NOM-001-SEDE-vigente, estándar de competencias EC0586.01, manuales de instalación de los equipos, normas ANCE aplicables, especificación CFE G0100-04, manual de interconexión de centrales de generación menores a 0.5 MW.

Garantías:

- 10 años para los módulos.
 - 5 años para estructuras, inversores, cableado, canalización, protecciones y mano de obra SFV.
- La garantía será válida desde la puesta en marcha del sistema.

Con base en lo anterior reconozco y acepto que revisé y recibí los equipos de alta eficiencia a mi entera satisfacción y considero que cumplen con mis requerimientos y objetivos esperados.

Se extiende la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN quedando de conformidad y concluyendo que la entrega de los equipos de alta eficiencia se realizó a mi entera satisfacción, por lo que no tengo inconveniente en que "EL FIDE", en mi nombre y representación, realice el pago correspondiente a "EL DISTRIBUIDOR" AMERICAN RENEWABLES INSTITUTE conforme lo indica la CLÁUSULA TERCERA del contrato de crédito PAEEEMDK11X103329.

Fecha de recepción de equipos: 10 de junio de 2025

Hora de recepción de equipos: 12:00 pm

ENTREGA

Alfredo S.B.
"EL DISTRIBUIDOR"
ALFREDO SANTOS BARRITA

RECIBE

Abelin Palacios Contreras
"EL BENEFICIARIO"
ABELIN PALACIOS CONTRERAS